ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ																												ความก้าวหน้าโครงการ					บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ
			ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		จังหวัด	แผนราชประมาณการ					ประกวดราคา									สัญญา					งบประมาณ						ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม						
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน					หมายเลข	ตอนควบคุม			เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย		แขวงส่งแผน	สทล./สจล. อนุมัติ		สร/สผ/สป เห็นชอบ		ลง TOR		ประกาศ		เสนอราคา			ผลประกวดราคา			อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา					ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย			
																		วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็นชอบราคากลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	**วันที่คค. ทราบผล**	วงเงิน	วันที่	GF No								วงเงิน	PO	ระยะเวลา (วัน)	ขยายระยะเวลา (วัน)						วงเงิน	เดือน/ปี		
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6440012	50600	งานครุภัณฑ์ สร.	1	999	0999	อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์	0800629001110012	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่		110,000	10 พ.ย. 63	110,000	02 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	109,996	16 พ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	109,996	16 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	110,000.00	03 พ.ย. 63	10101/2564/4	17 พ.ย. 63	520/20/64/7	18 พ.ย. 63	15 ก.พ. 64		110,000	110,000	109,996.00	109,996.00	20 วัน	-	บ.ซีเอ็มฟลายอิ้ง จำกัด						สร. - บัญชีครุภัณฑ์	1. กสทช .ขึ้นทะเบียนแล้ว 2. CAAT รอผลการพิจารณา
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6420514 1	20510	อาคารสถานที่	2	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ .เชียงใหม่	0800629001420008	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	22 ต.ค. 63	12,000,000	22 ต.ค. 63	12,000,000	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	11,999,760.73	23 ธ.ค. 63				คัดเลือก					0.00		10570/2564/4		คค .06117/3/2564				12,000,000	12,000,000	11,900,000.00	11,900,000.00	270 วัน	-	หจก.เพชร ล้านนา คอนสตรัคชั่น						สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	ความล่าช้าในกระบวนการหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่ง สทล. 1 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 ครั้ง โดยเสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค. 2563 โดยวิธี e-bidding , เสนอราคาครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 2564 โดยวิธี e-bidding และ เสนอราคาครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 2564 โดยวิธีคัด

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

																																																							เลือกประกาศผลวันที่ 18 ก.พ. 2564 และลงนามในสัญญาวันที่ 25 ก.พ. 2564 กำหนดเวลาทำการ 270 วัน จึงทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเลยวันสิ้นปีงบประมาณ 2564
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	64205142	20510	อาคารสถานที่	3	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	0800629001410119	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	14 ส.ค. 63	1,700,000	14 ส.ค. 63	1,700,000	24 ก.ย. 63	05 ต.ค. 63	1,697,766.23	06 ต.ค. 63	1,697,766.23	06 ต.ค. 63	1,489,800	22 ต.ค. 63	e-bidding	1,489,800	04 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	1,489,800.00	25 ธ.ค. 63	10318/2564/4		คค.06117/2/2564				1,700,000	1,700,000	1,489,800.00	1,489,800.00	180 วัน	-	หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง						สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	เหตุผลงานล่าช้าคือ ผู้รับจ้างมีจำนวนคนงานน้อยกว่าปริมาณงานที่ทำ จึงทำให้ผลงานได้น้อยกว่าในแผน
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	64205158	20540	อาคารสถานที่	4	9999	9999	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	0800629001410075	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	03 ส.ค. 63	600,000	03 ส.ค. 63	600,000	21 ก.ย. 63	09 ต.ค. 63	599,853.67	09 พ.ย. 63	599,853.67	13 พ.ย. 63	451,000	25 พ.ย. 63	e-bidding	451,000	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	451,000.00	25 ธ.ค. 63	10320/2564/4		คค 06117/1/2564				600,000	600,000	451,000.00	451,000.00	140 วัน	-	นายนิกร ศิริสานต์(ให้บริการ)						สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	641001	21000	งานบำรุงปกติ	5	9999	9999	งานบำรุงปกติ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	0800629002410265	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	02 ต.ค. 63	9,000,000	02 ต.ค. 63	9,000,000	16 ต.ค. 63									ดำเนินการเอง					01 ต.ค. 63	งานดำเนินการเอง	01 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64		9,000,000	9,000,000	9,000,000.00	4,406,546.63	365 วัน	-	สหทล .1(เชียงใหม่)	18.13					สร. - บัญชีงานบำรุงปกติ	
รวมทั้งสิ้น						5 แผน													23,410,000												2,050,800.00										22,950,796.00	18,357,342.63							0.00			

ปริมาณงาน (5.000 แห่ง)